



P / 2 0 2 1 0 1 8

**REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SPLIT  
Koordinacijsko tijelo u funkciji suzbijanja  
potkornjaka na lokaciji Park šume Marjan**

KLASA: 810-01/19-01/01  
URBROJ: 2181/01-09-06/2-19-38  
Split, 1. travnja 2019. godine

**ZAPISNIK**

sa sastanka Koordinacijskog tijela u funkciji suzbijanja potkornjaka na lokaciji Park šume Marjan, održanog dana 1. travnja 2019. godine s početkom u 9.30. sati, na II katu zgrade gradske uprave Grada Splita, gradska vijećnica, Obala kneza Branimira 17.

**NAZOČNI:**

1. Andro Krstulović Opara, gradonačelnik
2. Nenad Ružić, koordinator
3. Mirko Ruščić, zamjenik koordinatora,
4. Marina Protić (koordinacija s gradskim službama), članica
5. Damir Ordulj (koordinacija s gradskim komunalnim tvrtkama), član
6. Damir Grubšić (logistika, ljudski resursi i pravni poslovi), član
7. Ivan Kovačević (koordinacija s redovnim operativnim snagama), član
8. Ante Taraš (koordinacija s Hrvatskim šumama, Šumarija Split)
9. Mate Omazić, pročelnik Službe za društvene djelatnosti
10. Katarina Nataša Merćep, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu
11. Srđan Marinić, Povjerenstvo za Marjan
12. Gabrijela Medunić Orlić, Povjerenstvo za Marjan,
13. Leopold Botteri, Povjerenstvo za Marjan
14. Goran Pleše, Stenavert d.o.o. Delnice
15. Nedeljko Erjavac, Stenavert d.o.o. Delnice,
16. Borut Dolenc, Matima project d.o.o.

Dnevni red:

1. Izvješće o provedbi aktivnosti u svezi u svezi proglašenja izravne opasnosti od elementarne nepogode uzrokovane uništenjem drvenaste vegetacije na području gradskih kotareva Meje, varoš i Spinut – lokalitet Park šume Marjan,
2. Buduće aktivnosti na sanaciji

**Nenad Ružić**, koordinator na lokaciji PŠM otvorio je sastanak i utvrdio važnost istog radi ubrzanja dinamike izvođenja radova na Marjanu, posebice odvoza drvnog materijala i zajedničkog sagledavanja situacije i dalnjih dogovora. U uvodnom izlaganju napravio je kratak osvrt na provedbu aktivnosti od proglašenja izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode u PŠ Marjan do današnjeg dana. Dao je riječ predstavniku nadzora.

**Goran Pleše** iz Stenaverta naglasio je da su postojale određene nepravilnosti u radu ali zbog specifičnosti situacije, odnosno proglašenja izravne opasnosti od elementarne nepogode i potrebe za brzim izvođenjem radova određeni problemi morali su se rješavati u hodu. Osvrnuo se na zatećeno stanje (nadzor je preuzet dana 18.03.2019. godine), broj nedoznačenih stabala, lokacije na kojima su pronađene manje ili više hrpe kratko isplijene drvene mase bora koja je posjećena znatno ranije i kao takva bila stanište potkornjaka i potencijalna opasnost za širenje požara. Pojasnio je da su AD stabala ona koja se sječe naknadno zbog određenih razloga, a zbog potrebe postavljanja trasa posjećeno je 19 nedoznačenih stabala. Na nekoliko lokacija prilikom sječe i izvlačenja došlo je do oštećenja pomlatka, radovi pridobivanja drvene mase vršeni su privlačenjem traktorom i izvlačenjem žičarom, a izvoženje na privremeno stvarište kamionom i forvarderom. Višemetrica na privremenom stvarištu prekrivena je insekticidnom mrežom, a postavljeno je i upozorenje o ne diranju mreže. Istaknuo je da su u radilištu primjećeni rekreativaca, te se za sve uočene nepravilnosti koje nisu u skladu sa strukom upozorava izvođača radova. Smatra da treba maksimalno ubrzati odvoz zaražene drvene mase s Marjana, te u slučaju potrebe raditi i 24 sata dnevno.

**Srđan Marinić** iz Povjerenstva za Marjan smatra da su doznake „usko grlo“ jer još uvijek primjećuje sjeću nedoznačenih stabala na što od samog početka upozorava Povjerenstvo za Marjan. Nadalje smatra da se trase za postavljanje žičare moraju unaprijed odrediti u dogовору s nadzorom, kako bi se mogla izvršiti doznačka stabala prije sječe. Postavio je upit o broju doznačenih stabala prije postavljenih 17 linija za žičare i što je s najavljenom većom žičarom. Nezadovoljstvo je iskazao usporenom dinamikom odvoza zaražene drvene mase i ne pridržavanjem Dinamičkog plana, te uništavanjem suhozida zbog čega mu se svakodnevno javljuju građani i šalju fotografije. Nedopustivim smatra i prijašnji rad bez nadzora. Naglasio je kako neće dozvoliti rad s teškom mehanizacijom zbog čega su od samog početka bili protiv vlaka na Marjanu, a isto je sadržano u Operativno dinamičkom planu. Zanimao ga je ukupan broj doznačenih stabala.

**Ante Taraš** iz Šumarije Split pojasnio je kako doznake zaraženih stabala od potkornjaka idu prve dok se za sva ostala stabla, doznake rade naknadno. Doznačne knjižice s potpisom vode se za jedne i druge doznake. Naglasio je kako je svojim djelatnicima dao naputak da se doznačka vrši za ona suha stabala koja predstavljaju potencijalnu opasnost zbog određenih razloga. Na upit gosp. Srđana Marinića o boju doznačenih stabala odgovorio da su od prethodnog izještaja doznačena 533 kubika što znači da je novo doznačenih stabala cca 1300.

**Leopold Botteri** iz Povjerenstva za Marjan naglasio je da ovo nije šuma već park šuma i da se suhozidi ne mogu koristiti za izvlačenje stabala, niti radovi vršiti teškom mehanizacijom. Prioritetom smatra odvoz zaraženog drvenog materijala s Marjana već sutra ili angažman drugog izvođača koji je spreman hitno izvršiti odvoz. Iskazao je nezadovoljstvo zbog nepoštivanja zaključaka Povjerenstva za Marjan prema kojima je prioritet sjeća zaraženih stabala, te izvlačenje i odvoz zaražene drvene mase s Marjana s čime je upoznat izvođač

radova. Naveo je iskaz dr.sc. Milana Perneka prema kojemu je tek 10% drvne mase na Benama zaraženo jer se vade nezaražena stabla. Zanimalo ga je koliko je u postotku posla odrađeno.

**Borut Dolenc** je rekao da je Matima project do kraja trećeg mjeseca posjekla 3500 m<sup>3</sup> drvne mase. Izvršeni su radovi sječe i izvlačenjadrvnih sortimenata žičarom i odvoz istih na pomoćno stovarište. U ovom tjednu planira se početak radova na sjeći u gornjem dijelu PŠ Marjan gdje je doznačeno najviše stabala zahvaćenih potkornjakom i suhim stablima. Odvezena su 3 do 4 šlepera sječke, te su završnoj fazi rješavanja problema vezanih za brži odvoz i od srijede očekuju da dnevna količina odvoza bude deset šlepera dnevno i više. Pojasnio je da se radilo najprije na južnom dijelu koji je manje zaražen zbog čega su radovi tekli sporije, te nije postojala mogućnost izvođenja radova s više žičara, a kako sad očekuju veći obim posla planiran je dovoz još dviju žičara kako bi se radovi što prije priveli kraju.

**Gabrijela Medunić Orlić** postavila je upit da li se prati sječa i nadzor zaraženih stabala ili je bitna količina drvnog materijala. Također su je zanimale informacije za feromonske klopke, na što je odgovorio prof. dr.sc. Mirko Ruščić kako se još uvijek prati stanje, prikupljaju uzorci, primjećena je povećana dinamika, a potkornjaka je svakim danom je sve više.

**Nenad Ružić** je istaknuo da Ugovor o izvođenju radova s Matima projectom istječe, te se žurno moraju napraviti daljnje procjene, odrediti količina koja se očekuje temeljem procjene, te pronaći model za nastavak izvođenja radova.

Sastanku se priključio i gradonačelnik **Andro Krstulović Opara**, te zatražio mišljenje nazočnih u svezi stečenih uvjeta za daljnji ostanak dosadašnjeg izvođača. Mirko Ruščić i Nenad Ružić smatraju da nema razloga za prekid suradnje, a Ante Taraš je odgovorio da u operativu ne ulazi, doznake se poštaju i nema razloga biti protiv.

**Goran Pleše** je mišljenja da se ugovor za dodatne radove može izraditi ukoliko izvođač ispoštuje odvoz drvne mase punim kapacitetom i ubrza dinamiku izvođenja radova s još dvije žičare.

**Katarina Nataša Merčep**, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu iznijela je mišljenje kako je za dodatni ugovor potrebno odrediti ukupnu cijenu temeljem jediničnih cijena i predviđenih količina.

**Srđan Marinić** smatra da treba revidirat Operativno dinamički plan vezan za provođenje stručnog nadzora zaduženih zaposlenika JU PŠM na što je gradonačelnik odgovorio da navedeno i dalje ostaje.

#### ZAKLJUČCI

1. Izraditi ugovor za izvođenje dodatnih radova s Matima projectom d.o.o. iz Delnica temeljem dosadašnjih jediničnih cijena i predviđenih količina koje će se obračunati po završetku sanacije.
2. Prioritetno vršiti doznamu zaraženih stabala, a trase žičara određivati unaprijed u dogovoru s nadzorom kako bi se prije postavljanja žičara izvršila doznamu stabala, uključujući i suha stabla.
3. Ubrzati dinamiku izvođenja radova dovozom dviju žičara krajem tjedna,
4. Odvoz drvne mase s Marjana do srijede vršiti s dva kamiona dnevno, a od srijede (03.04.2019.) punim kapacitetom, odnosno, deset kamiona dnevno.


- 5. Pridržavati se ranijih zaključaka Povjerenstva za Marjan**
- 6. Izvještaj o stručnom nadzoru vršiti na dnevnoj bazi, te ga dostavljati koordinatoru Nenadu Ružiću**
- 7. Izraditi propusnicu za ulaz u šumsko radilište Srđanu Mariniću iz Povjerenstva za Marjan uz prethodnu najavu nadzoru radova kako bi mogao imati uvid u stvarno stanje na terenu i informirati Povjerenstvo za Marjan.**

Sastanak je završio u 10.40 sati.

Zapisnik sastavila: Helena Kastropil

**Koordinator na lokaciji PŠM**

**Nenad Ružić**



Dostaviti:

- Nazočnima, svima putem elektroničke pošte
- Evidenciji, ovdje