



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Koordinacijsko tijelo u funkciji suzbijanja
potkornjaka na lokaciji Park šume Marjan

KLASA: 810-01/19-01/01
URBROJ: 2181/01-09-06/2-19-42
Split, 10. travnja 2019. godine

ZAPISNIK

sa sastanka Koordinacijskog tijela u funkciji suzbijanja potkornjaka na lokaciji Park šume Marjan, održanog dana 10. travnja 2019. godine s početkom u 8.30. sati, na II katu zgrade gradske uprave Grada Splita, mala dvorana, Obala kneza Branimira 17.

NAZOČNI:

1. Nenad Ružić, koordinator
2. Marina Protić (koordinacija s gradskim službama), članica
3. Damir Ordulj (koordinacija s gradskim komunalnim tvrtkama), član
4. Damir Grubšić (logistika, ljudski resursi i pravni poslovi), član
5. Ivan Kovačević (koordinacija s redovnim operativnim snagama), član
6. Damir Babić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove
7. Mate Omazić, pročelnik Službe za društvene djelatnosti
8. Srđan Marinić, Povjerenstvo za Marjan
9. Gabrijela Medunić Orlić, Povjerenstvo za Marjan,
10. Borut Dolenc, Matima project d.o.o.
11. Ana Perčić, voditeljica Pravne službe JU Park šume Marjan

OPRAVDALI IZOSTANAK: Mirko Ruščić, zamjenik koordinatora i Ante Taraš, član

TEMA SASTANKA: Dinamika odvoza drvene mase s područja Park šume Marjan, rokovi završetka sječe, monitoring nakon završetka sječe i informacije vezane za praćenje feromonskih klopi

Nenad Ružić, koordinator na lokaciji PŠM otvorio je sastanak i pozdravio sve nazočne. Ispričao se zbog spriječenosti dolaska prof.dr.sc. Mirka Ruščića koji je trebao dati informacije vezane za monitoring o kojem će sastaviti izvješće nakon završetka sječe u dogovoru s prof. dr.sc.Tikvićem. Naglasio je da se, unatoč problemima, radovi na sanaciji potkornjaka nastavljaju sve uigranije. Odvoz drvene mase s Marjana provodi se sukladno zaključcima s prošlog sastanka u punom kapacitetu s deset šlepera dnevno. Stigla je jedna žičara, a dolazi još jedna (ukupno 4), izvođač radi na probijanju koridora. Nadalje je naveo da je potrebno već danas započeti s pripremnim tehničkim radnjama za dodatni deponij na Dračevcu ukoliko bude potrebe za većim odvozom od dosadašnjeg, odnosno 10 šlepera dnevno. Predložio je da za provođenje potrebnih radnji u pripremi terena za prihvata samljevene drvene mase bude zadužen voditelj Odsjeka za komunalno održavanje Damir Babić koji je već od ranije upoznat s tom namjerom. U pripremi je dodatni ugovor za izvođača radova, a predviđena količina sječe i izrade kretala bi se od 8000-10000 m³ za što je potrebna službena procjena nadzora. Dosadašnji ugovor zasnivao se na postojećim financijskim sredstvima koja su pokrivala ugovorene 5000 m³ drvene mase. Članovi Gradskog vijeća Grada Splita iskazali su želju za obilazak radilišta na Marjanu, te bi se upoznali sa stanjem

na radilištu uoči održavanja tematske sjednice vezane za Park šumu Marjan. Obavijestio je nazočne da je najavljeno zatvaranje tunela Marjan (od 12. do 15. travnja) zbog poslova redovnog održavanja, te je potrebno poduzeti mjere čišćenja prometnica oko Marjana zbog nesmetanog prometovanja. JVP GS će pregledati i utvrditi da li postoje određene opasnosti te ih po potrebi ukloniti. Iznio je gradonačelnikovu želju da se, ukoliko je moguće, radovi na Marjanu završe do sv. Duje, ali unatoč tome se svakako mora odrediti rok koji će se definirati ugovorom između izvođača Matima projekt d.o.o. i Grada Splita. Dao je riječ izvođaču radova.

Borut Dolenc iz Matima projecta je rekao da dnevna otprema sječke iznosi 280 tona dnevno, a iz šume je izvučeno oko 4000 m³ višemetrice.. Radi se na čišćenju prometnica i već danas očišćena je glavina ceste, za što je pročelnik Damir Ordulj tražio pouzdanu informaciju i dogovor vezan za nesmetano odvijanje prometa. Poradi navedenog, radovi bi se premjestili na vrh Marjana, a teren je očišćen za postavljanje još jedne žičare. Doznačivači Hrvatskih šuma vraćaju se i prate trase za postavljanje žičara, a suhih stabla ima sve više. Poradi navedenog, rok završetka radova nije u mogućnosti trenutno precizno odrediti.

Gabrijela Medunić Orlić iz Povjerenstvo za Marjan rekla je da se stalno spominju suha stabla koja nisu prioritet, što je već rečeno, a cijeli Marjan zapravo predstavlja opasnost od nenadanog rušenja stabala, primjerice gljiva truležnica iako stabla nisu suha i sl. Postavila je upit u svezi uvjeta za prestanak izravne opasnosti, te smatra da ih Stožer treba definirati i informirati Povjerenstvo za Marjan koje je zbog loših odnosa ostalo bez stručnjaka.

Neno Ružić je rekao da neće dozvoliti da suha stabla u park šumi koja predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude ikoga ozlijede. Nadalje, postignut je dogovor između izvođača radova i nadzora u svezi doznaka na način da se koordinira s inženjerima Hrvatskih šuma tako da nema u daljnjim radovima sječe niti jednog posječenog nedoznačenog stabla. Prestanak izravne opasnosti neće prestati odlaskom izvođača, već će tu preporuku odrediti struka. Pozvan je u tom smislu i dr. Pernek. Inženjeri Hrvatskih šuma koje rade doznaku su i više nego stručni, te će nakon završetka doznake morati još jednom provjeriti stanje šume. Potreban je stalni monitoring razvoja populacije potkornjaka kroz posebne mjere za što će informaciju dati Mirko Ruščić. Sve dok traje prijetnja od opasnosti širenja potkornjaka dotle će biti na snazi izravna opasnost od nastanka elementarne nepogode.

Srđan Marinić iz Povjerenstvo za Marjan je rekao da je, prema njegovim informacijama i informacijama iz medija količina posječenih nedoznačenih stabala velika. Naglasio je da u ugovoru o izvođenju radova stoji da izvođač radova mora raditi u skladu sa Zakonom o šumama što ne čini upitujući zbog čega. Zatražio je da se predoči dokument koji se nalazi kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kod državnog tajnika u kojem piše koliko i u kojim odjelima takvih stabala ima. Spominju se stotine posječenih nedoznačenih stabala, a 1. ožujka se osobno uvjerio i fotografirao desetak posječenih nedoznačenih stabala zbog čega je izgubio povjerenje u izvođača. Smatra potrebnim da netko iz Grada zatraži taj dokument zbog obveza proizišlih iz ugovora i plaćanja računa izvođaču. Također je naveo kao na zapisniku s 1. sastanku Povjerenstvo za Marjan piše da Povjerenstvo za Marjan vrši nadzor radova. Sjeklo se u početku i na mjestima gdje nisu linije, a još nisu uklonjena stabla srušena od vjetroloma.

Nenad Ružić je odgovorio da ne treba unaprijed prejudicirati stvari, svatko je odgovoran za svoj dio posla, a nadležne institucije trebaju odraditi svoj posao. Također je naveo da Oikon nije nikad bio ovlašten za davanje izvješća. Povjerenstvo za Marjan je savjetodavno tijelo i ne može vršiti nadzor nad izvođačem radova jer u tom smislu nije ovlašteno.

Borut Dolenc je izjavio da rade u skladu sa zakonskom regulativom i nisu srušili niti jedno stablo bezrazložno i bez dogovora. Dostavio je na uvid (slike na mobitel aparatu) kako je na više trupaca otisak doznačnog čekića postavljen iznad propisane maksimalne visine panja zbog određenih zapreka, te nakon obvezatnog otkoravanja više nije vidljiv i da su to ta stabla. Nadalje je pojasnio da se trupci ruše na linijama dugačkim cca 350 metara (do sada dvadeset koridora, u prosjeku 8-10 stabala potrebno je srušiti na svakoj liniji, što ukupno iznosi cca 200 stabala).

Rasprava se vodila o broju srušenih nedoznačenih stabala i neuklonjenim stablima srušenim od bure.

Ivan Kovačević smatra da se ne može tražiti dokumentacija koja je predmet istrage, te je bitno da se sad dobro radi i ide naprijed, a institucije će odraditi svoj posao.

Gabrijela Medunić Orlić smatra da je potrebno u narednom ugovoru izvođaču radova jasno definirati kako je predmet radova sječa radi uništenja potkornjaka. Nadalje je postavila upit JU PŠM zašto nije riješeno (južna strana, od crkvice sv. Nikole pa nadalje i kod Židovskog groblja) nekoliko crvenih i slomljenih stabala iako im je lak pristup.

Damir Grubšić, ravnatelj JU PŠM smatra da prekinuta i uklonjena stabla ne predstavljaju ugrozu, te da javna ustanova radi različite poslove po prioritetima na više mjesta u park šumi, između ostalog i sječu za radne akcije.

Nenad Ružić je obećao obići teren s gđom. Medunić Orlić, te prioriteto riješiti navedeno ukoliko se pokaže da predstavlja opasnost za građane i širenje potkornjaka. Naveo je da su od strane Hrvatskih šuma obaviješteni o narudžbi 20 insekticidnih mreža, a polovinu su spremni ustupiti po potrebi.

Temeljem provedene rasprave **ZAKLJUČCI** sastanka su:

1. **Započeti s pripremnim tehničkim radnjama za prihvrat samljevene drvene mase na dodatno stovarište na Dračevcu ukoliko se pokaže da odvoz od sadašnjih deset šlepera nije dostatan u odnosu na veći dovoz posječene drvene mase. Zadužuje se Damir Babić, voditelj Odsjeka za komunalno održavanje za provođenje ovog zaključka. Rok izvršenja – odmah.**
2. **Zadužuje se izvođač radova da za čišćenje prometnica oko Marjana radi zatvaranja tunela zbog redovnog održavanja od 12. do 15. travnja ove godine.**
3. **Ishoditi službenu procjenu stručnog nadzora o preostaloj količini zaraženih stabala na području Park šume Marjan na temelju kojeg će se sklopiti dodatni ugovor s izvođačem radova Matima project d.o.o.**

Sastanak je završio u 9.20 sati.

Zapisnik sačinila: Helena Kastropil

Koordinator na lokaciji PŠM

Nenad Ružić

Dostaviti:

- Nazočnima, svima
- Evidencija, ovdje